

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
ago-16								
Plan Estratégico Institucional				OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				PLAN OPERATIVO ANUAL -POA				
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PLAN ANUAL DE INVERSIÓN - PAI				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas Año 2016	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento) Enero 2016	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Plan de Gestión Integral para la conservación y puesta en valor del Complejo Arqueológico Ingapirca"	Generar espacios de concertación para el manejo y gestión sostenible del patrimonio cultural del Complejo Arqueológico de Ingapirca y los sitios arqueológicos vinculados al QhapacÑan Sistema Vial Andino	<p>1.- 100% desarrollo de TDRS y proceso de contratación para la elaboración del Plan y Modelo de Gestión.</p> <p>2. - 3 talleres para el Consenso del Modelo de Gestión local de sitios arqueológicos Cañar, asociados al Sistema vial Andino incluido CAI.</p> <p>3. - 50% de trabajos de Conservación Preventiva de la Elipse del CAI.</p> <p>4- 100% de dotación de guiones y lineamientos de acción , implementación de exhibidores y mobiliario; implementación de variante de acceso del Centro de Interpretación Cultural (Fase II).</p> <p>5 - 40% de implementación en estudios de readecuación, implementación de espacios, mobiliario, dotación de instrumentos y equipos tecnológicos del Centro de Investigación de la Memoria y el Patrimonio Cultural Regional (FASE 1).</p> <p>6 - 100% contratación de Personal Operativo y Técnico para el funcionamiento del CAI.</p>	\$ 443.460.51	01/01/2012	31/12/2017	<p>1- Desarrollo concluido de TDRS para ser aprobados.</p> <p>OBSERVACIONES: Plan y Modelo de Gestión se aprueba su desarrollo con capacidad tecnica instalada del INPC R6 y el Complejo Ingapirca, en base a las siguientes etapas:</p> <p>a - Desarrollo y aprobacion de la parte Metodologica del Plan, se cuenta con un avance del 100%.</p> <p>b - Desarrollo del Marco Legal Institucional, se cuenta con un avance del 88%.</p> <p>c - Determinacion de la Unidades de Paisaje, se cuenta con un avance de 84%.</p> <p>d -Determinacion de la Unidad de Paisaje de Ingapirca, se cuenta con un avance del 90%.</p> <p>e -Determinacion de la Unidades de Paisaje de Sitios Anexos, se cuenta con un avance del 79%.</p> <p>Se cuenta con un avance del 2,68% mensual llegando a un avance de 87,92% en relacion a la meta anual</p> <p>2- Desarrollo de la etapa de diagnóstico sobre la participación de actores locales e institucionales, proceso de planificacion de la Temática 1 para el Consenso y Modelo de Gestión (desarrollado el Taller de Validacion del Diagnostico y Analisis de Potencialidades y Problemas, Finalizado el diagnostico se da inicio al proceso para la propuesta de proyectos y su posterior analisis y validación), avance mensual 8,43 %, llegando a un avance de 63% en relacion a la meta total.</p> <p>3 - Etapa de desarrollo del proceso de diagnóstico preliminar del estado y conservación de la Elipse, concluido con la recopilación final de información secundaria, desarrollo final de TDRS y etapa de culminación sobre el analisis y determinación de materiales de impermeabilización, 1,63% de avance mensual, llegando a un avance de 28,46 % en relacion a la meta anual</p> <p>4 - Diagnóstico del estado actual para la dotación del Centro de interpretación Cultural, se encuentra en proceso de planificacion, 2,69% de avance mensual, manteniendose un avance de 10,28 % en relacion a la meta anual, esto en razón de la disminución del presupuesto del CAI, notificado desde la direccin financiera de la matriz del INPC, a través del memorando Nro INPC-DAF-2016-0648-M.</p> <p>5 - Implementación del Centro de Investigación e interpretación litica (proceso de analisis de estudios de readecuacion), 0,03% de avance mensual manteniendose un avance de 2,91% en relacion a la meta anual, esto en razón de la disminución del presupuesto del CAI, notificado desde la dirección financiera de la matriz del INPC a través del memorando Nro INPC-DAF-2016-0648-M.</p> <p>6 - Cumplido 100 %, desarrollado el proceso de contratación, 16 personas incorporadas al área operativa y técnica del CAI.</p> <p>VERIFICABLE : http://complejoingapirca.gob.ec/marco-legal</p>	PLAN DE GESTION INTEGRAL CAI
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				\$ 443.460.51				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2016				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				Mensual				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				Dirección Ejecutiva				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				Lcda. Lucia Chiriboga Vega				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				secretariainpc@inpc.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				2227927/2549257/2227969ext 103				